



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน ขุนกอง (ซ่อมท่อระบายน้ำ) ม.6	ซ่อมแซมผิวทางและไหล่ ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก และกำแพงท้าย ท่อ (กิโลเมตรที่ ๓ + ๗๘๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๓ +๗๘๙)	82,439	10 ธ.ค. 67 - 23 ม.ค. 68	✓			82,000	
2.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ช่องทางข้ามน้ำ) ม.3 บ้านห้วย เฮี้ยะ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร	179,900	20 ธ.ค. 67 - 2 ก.พ. 68	✓			179,000	
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.40010 สายทางน้ำบ่อออก ม.1 บ้านปางแม่ ลอบ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๐ ตารางเมตร	3,580,000	21 ธ.ค. 67 - 20 มี.ค. 68		✓		-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติก คสล.รหีสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 4009 สายทางแยกมัยยม- ท 03021 ม.1	กว้าง ๓ - ๔ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๐๔๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน	804,000	21 ธ.ค. 67 – 19 ม.ค. 68	✓			570,000	
5.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบด แน่น รหีสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.4-00016 สายทางห้วยไม้ซาง ม.1 บ้านปางแม่ลอบ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	739,000	26 ธ.ค. 67 – 23 ก.พ. 68	✓			728,000	
6.	โครงการปรับปรุงพื้นห้องน้ำและ สุขภัณฑ์อาคารสำนักงานอบตทา แม่ลอบ	ปูกระเบื้องเซรามิคพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตาราง เมตร เปลี่ยนสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ห้องน้ำ และระบบท่อ ระบายน้ำ	68,000	27 ธ.ค. 67 – 25 ม.ค. 68	✓			67,500	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7.	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านห้วยเฮี้ยะ ม.3	วางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว และ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑.๖๐๐ เมตร	116,700	24 ม.ค. 68 – 22 ก.พ. 68	✓			98,800	
8	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ช่องทางข้ามน้ำห้วยมะ ไก่อ) ม.4	ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พร้อมไหล่ทางฝั่ง ซ้าย	109,000	5 ก.พ. 68 – 21 มี.ค. 68		✓		-	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน สายชุมชนบ้านขุนกอง ม.6	กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร	126,500	5 ก.พ. 68 – 21 มี.ค. 68	✓			126,000	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า พื้นที่การเกษตร (สายห้วยกระทิง) ม.6	ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมไหล่ทางฝั่ง ซ้าย	142,000	5 ก.พ. 68 – 21 มี.ค. 68	✓			140,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร (สายทางห้วยแก้ว) ม.1	กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร	180,000	21 ก.พ. 68 – 6 เม.ย. 68		✓		-	
12.	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนทอง ม.6	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ยาว ๒๗ เมตร รั้วเมทัลชีท ยาว ๖๙ เมตร	100,000	25 ก.พ. 68 – 26 มี.ค. 68		✓		-	
13.	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1184-บ้านห้วยฮ่อมนอก-ห้วยฮ่อมใน (ช่วงหมู่ที่4-บ้านห้วยฮ่อมนอก กม.0+00 ถึง กม. 0+195)	กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร	475,400	2 มี.ค. 68 – 2 พ.ค. 68		✓		-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.1 -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.4 -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.5 -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ม.6 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.1 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.4 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.5 -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.6	พัฒนาการบริหาร การศึกษา ศพด.ใน สังกัด	524,790.-	1 ต.ค 67-31 มี.ค 68		✓		259,428.-	
15	ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านปงแม่ลอบ -รร.บ้านปงแม่ลอบ -รร.บ้านปงแม่ลอบ(สาขาห้วยเหี้ยะ) -รร.บ้านปงแม่ลอบ(สาขาห้วยฮ่อม) --รร.บ้านปงแม่ลอบ(สาขาขุนทอง)	ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	1,728,000.-	1 ต.ค 67-31 มี.ค 68		✓		719,520.-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว	ส่งเสริมการการ ท่องเที่ยวจังหวัด ลำพูน	5,000.-	13 พ.ย 67	✓			5,000.-	อุดหนุนปกครอง อำเภอแม่ทา
17	อาหารเสริม(นม) -รร.บ้านปางแม่ลอบ -ศพด. สังกัด อบต.ทาแม่ลอบ	ส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน	627,500.-	1 ต.ค 67-31 มี.ค 68		✓		45,072.72.-	
18	โครงการประเพณียี่เป็ง	ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000.-	15 พ.ย 67	✓			20,000.-	
19	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็ก	40,000.-	11 ม.ค 68	✓			60,000.-	
20	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ	60,000.-	19 ม.ค 68	✓			102,156.-	โอนเพิ่ม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21.	โครงการงานกระเหรี่ยงคัฟ	ส่งเสริม ความสัมพันธ์ชาติ พันธุ์กระเหรี่ยง	10,000.-	22-23 มี.ค 68	✓			10,000.-	
22.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทา แม่ลอบ ประจำปีงบประมาณ 2568	ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงาน จ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบล ทาแม่ลอบ	10,000.-	12-13 ธ.ค 67	✓			138,760.-	โอนเพิ่ม
23.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน มี ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิ ประสิทธิผล	200,000.-	25 กพ.-1 มี.ค 68	✓			327,600.-	โอนเพิ่ม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.-	17 ธ.ค 67	✓			10,000.-	อุดหนุนปกครองอำเภอแม่ทา
25.	โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2568	จัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ	10,000.-	17 ธ.ค 67	✓			10,000.-	อุดหนุนปกครองอำเภอแม่ทา
26.	โครงการชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลำพูน ภายใต้โครงการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง	จัดงานและนิทรรศการวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง	10,000.-	7 - 8 ก.พ 68	✓			9,500.-	